

TABLA 1 CC

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS LOTES DE CIMENTACIONES PARA NIVEL DE CONTROL NORMAL Y OPCIÓN SIMPLIFICADA

DESCRIPCIÓN EIEMENTO ESTRUCTURAL:												
MEDICIÓN, m2:		PROCESOS DE EJECUCIÓN										
TAMAÑO LOTE: 250 m2 de superficie construida	Gestión de acopios	Replanteos	Excavación y operaciones previas	Despiece de planos de armaduras	Elaboración armaduras	Encofrado y desencofrado	Montaje armaduras pasivas	Vertido y compac. del hormigón	Curado	Acabado		
Frecuencias de comprobación de control de contraste de dirección facultativa (Tabla A15.2.2.c del Código)	Acopio de 2 materiales, forma suministro, fabric. y partida	Replanteos correspondientes a un 10% de elementos	Comprobaciones indicadas en el Apart. 65.2 del Código	10 % de planillas correspondientes a una remesa de armaduras	Una armadura (Solo en caso de que se elaboren en la obra)	Encofrado-des. del 10% de los elementos	Montaje del 10% de los elementos	Hormigón correspondiente al 10% de los elementos	Hormigón correspondiente al 10% de los elementos	Hormigón correspondiente al 10% de los elementos		
Número mínimo comprobaciones	2 materiales	10% elementos	(1)	10 % planillas	1 armadura	10 % elementos	10 % elementos	10 % elementos	10 % elementos	10 % elementos		
Comprobaciones programadas***												
LOTE	LOCALIZACIÓN	JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CONTRASTE: fechas de aceptación*/referencia decisiones derivadas**										

(1) En su caso, daños a colindantes; compactación del terreno; en su caso, eliminación del agua; espesor hormigón de limpieza.
 (*) Fecha en la que se acepta el proceso una vez realizadas las comprobaciones correspondientes (generalmente la de la última comprobación).
 (**) Reseña de la referencia de Observaciones cuando procedan decisiones derivadas del control o de otro tipo.
 (***) En el caso de que las comprobaciones superen al número mínimo se especificará en estas casillas.

Dirección de Ejecución de Obra

OBSERVACIONES: