

TABLA 1 CC

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS LOTES DE PILARES PARA NIVEL DE CONTROL NORMAL Y OPCIÓN SIMPLIFICADA

DESCRIPCIÓN ELEMEN TO ESTRUCTURAL:									
MEDICIÓN, m2:		PROCESOS DE EJECUCIÓN							
TAMAÑO LOTE: 250 m2 superficie construida / 2 plantas	Gestión de acopios	Replanteos	Despiece de planos de armaduras	Elaboración armaduras	Encofrado y desencofrado	Montaje armaduras pasivas	Vertido y compac. del hormigón	Curado	Acabado
Frecuencias de comprobación de control de contraste de dirección facultativa (Tabla A15.2.2.c del Código)	Acopio de 2 materiales, forma suministro, fabric. y partida	Replanteos correspondientes a un 10% de cada planta	10 % de planillas correspondientes a una remesa de armaduras	Una armadura (Solo en caso de que se elaboren en la obra)	Encofrado-desencofrado del 10% de los pilares	Del 10 % de los pilares, mínimo 3 pilares	Hormigón correspondiente al 10% de los pilares	Superficie correspondiente al 10% de los pilares	Superficie correspondiente al 10% de los pilares
Número mínimo comprobaciones	2 materiales	10% por planta	10 % planillas	1 armadura	2 pilares	3 pilares	2 pilares	2 pilares	2 pilares
Comprobaciones programadas ***									
LOTE	LOCALIZACIÓN	JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CONTRASTE: fechas de aceptación*/referencia decisiones derivadas**							

(*) Fecha en la que se acepta el proceso una vez realizadas las comprobaciones correspondientes (generalmente la de la última comprobación).

(**) Reseña de la referencia de Observaciones cuando procedan decisiones derivadas del control o de otro tipo.

(***) En el caso de que las comprobaciones superen al número mínimo se especificará en estas casillas.

OBSERVACIONES:

Dirección de Ejecución de Obra