FUNDACIÓN Musaat

TABLA 1 CC

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS **LOTES DE VIGAS, FORJADOS Y OTROS ELEMENTOS TRABAJANDO A FLEXIÓN** PARA NIVEL DE CONTROL NORMAL Y OPCIÓN SIMPLIFICADA

DESCRIPCIÓN EIEMENTO ESTRUCTURAL:											
MEDICIÓN, m2:	**PROCESOS DE EJECUCIÓN**										
TAMAÑO LOTE: **250 m2** superficie construida / **2** plantas	**Gestión de acopios**	**Replanteos**	**Cimbras y descimbrados**	**Despiece de planos de armaduras**	**Elaboración armaduras**	**Encofrado y desencofrado**	**Montaje armaduras pasivas**	**Vertido y compac. del hormigón**	**Curado**	**Acabado**
Frecuencias de comprobación de control de contraste de dirección facultativa (Tabla A15.2.2.c del Código)	Acopio de 2 materiales, forma suministro, fabric. y partida	Replanteos correspndntes a un 10% de cada planta	3000 m3 de cimbra	10 % de planillas correspondtes a una remesa de armaduras	Una armadura (**Solo en caso de que se elaboren en la obra**)	Superficie correpondiente al 10% de uds. de 50 m2 de forjado	Superficie correpondiente al 10% de uds. de 50 m2 de forjado	Superficie correpondiente al 10% de uds. de 50 m2 de forjado	Superficie correpondiente al 10% de uds. de 50 m2 de forjado	Superficie correpondiente al 10% de uds. de 50 m2 de forjado
Nº mínimo comprobaciones	2 materiales	10% por planta	100%	10 % planillas	1 armadura	1 comp. de 50 m2	1 comp. de 50 m2	1 comp. de 50 m2	1 comp. de 50 m2	1 comp. de 50 m2
Comprobaciones programadas***										

LOTE	LOCALIZACIÓN	**JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CONTRASTE: fechas de aceptación*/referencia decisiones derivadas****									

(*) Fecha en la que se acepta el proceso una vez realizadas las comprobaciones correspondientes (generalmente la de la última comprobación).

(**) Reseña de la referencia de Observaciones cuando procedan decisiones derivadas del control o de otro tipo.

(***) En el caso de que las comprobaciones superen al número mínimo se especificará en estas casillas.

OBSERVACIONES:

Dirección de Ejecución de Obra