FUNDACIÓN musaat

TABLA 1 C PARA CONTROL DEL CONSTRUCTOR									
CONTROL CONSTRUCTOR DE PROCESOS INDEPENDIENTES DEL TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL PARA NIVEL DE CONTROL NORMAL Y OPCIÓN SIMPLIFICADA									
PROCESO DE EJECUCIÓN:	**GESTIÓN DE LOS ACOPIOS**							**Pag.**	
Frecuencias de comprobación de control (Tabla A15.2.2.c del Código)	50 % del acopio de cada material, forma suministro, fabricante y partida								
JUSTIFICACIÓN DEL CONSTRUCTOR: fechas de aceptación*/referencia observaciones**									
ACOPIO /IDENTIFICACIÓN	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6	LOTE 7	LOTE 8	LOTE 9

(*) Fecha en la que se acepta el proceso una vez realizadas las comprobaciones correspondientes (generalmente la de la última comprobación).

(**) Reseña de la referencia de Observaciones cuando procedan decisiones derivadas del control o de otro tipo.

NOTA: Un mismo acopio de material, procedente del mismo suministro, fabricante y partida o remesa, puede ser destinado a diferentes elementos estructurales o a diferentes lotes de ejecución, en función de su tamaño y de acuerdo con el plan de obra. Por lo tanto, la gestión de un acopio concreto puede formar parte de diferentes lotes de ejecución y, consecuentemente, de diferentes unidades de inspección. Al programarse el control de ejecución, se evitará considerar la inspección repetida del mismo acopio para la aceptación de distintos lotes de ejecución, procurando en la medida de lo posible que el conjunto de las inspecciones tenga la mayor representatividad posible de la obra.

OBSERVACIONES:

Constructor