FUNDACIÓN musaat

TABLA 1 C PARA CONTROL DEL CONSTRUCTOR

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS **LOTES DE CIMENTACIONES** PARA NIVEL DE CONTROL NORMAL Y OPCIÓN SIMPLIFICADA

DESCRIPCIÓN EIEMENTO ESTRUCTURAL:											
MEDICIÓN, m2:	**PROCESOS DE EJECUCIÓN**										
TAMAÑO LOTE: **250 m2** de superficie construida	**Gestión de acopios**	**Replanteos**	**Excavación y operaciones previas**	**Despiece de planos de armaduras**	**Elaboración armaduras**	**Encofrado y desencofrado**	**Montaje armaduras pasivas**	**Vertido y compac. del hormigón**	**Curado**	**Acabado**
Frecuencias de comprobación de control del constructor (Tabla A15.2.2.c del Código)	50 % del acopio de cada material, forma suministro, fabric. y partida	Replanteos correspondientes a un 20% de elementos de cada planta	Comprobaciones indicadas en el Apart. 65.2 del Código	planillas correspondientes a una remesa de armaduras	Dos armaduras (**Solo en caso de que se elaboren en la obra**)	Encofrado-des. del 50% de los elementos	Montaje del 50% de los elementos	Hormigón correpondiente al 50% de los elementos	Hormigón correpondiente al 50% de los elementos	Hormigón correpondiente al 10% de los elementos
Número mínimo comprobaciones	50% acopio/material	20% elementos/planta	(1)	planillas/remesa	2 armaduras	50 % elementos	50 % elementos	50 % elementos	50 % elementos	50 % elementos
Comprobaciones programadas										

LOTE	LOCALIZACIÓN	**JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CONTRASTE: fechas de aceptación*/referencia decisiones derivadas****									

(1) En su caso, daños a colindantes; compactación del terreno; en su caso, eliminación del agua; espesor hormigón de limpieza.

(*) Fecha en la que se acepta el proceso una vez realizadas las comprobaciones correspondientes (generalmente la de la última comprobación).

(**) Reseña de la referencia de Observaciones cuando procedan decisiones derivadas del control o de otro tipo.

OBSERVACIONES:

Constructor