FUNDACIÓN musaat

TABLA 1 C PARA CONTROL DEL CONSTRUCTOR

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS **LOTES DE MURO** PARA NIVEL DE CONTROL NORMAL Y OPCIÓN SIMPLIFICADA

DESCRIPCIÓN EIEMENTO ESTRUCTURAL:										
MEDICIÓN, m:	**PROCESOS DE EJECUCIÓN**									
TAMAÑO LOTE: **250 m2** superficie construida / **50 m** de muro	**Gestión de acopios**	**Replanteos**	**Despiece de planos de armaduras**	**Elaboración armaduras**	**Encofrado y desencofrado**	**Montaje armaduras pasivas**	**Vertido y compac. del hormigón**	**Curado**	**Acabado**	
Frecuencias de comprobación de control del constructor (Tabla A15.2.2.c del Código)	50 % del acopio de cada material, forma suministro, fabric. y partida	Replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel	Planillas correspondientes a una remesa de armaduras	Dos armaduras (**Solo en caso de que se elaboren en la obra**)	Encofrado-des. correpondiente al 50% de uds. de 5 m muro	Montaje de 50% de unidades de 5 m de muro	Hormigón correpondiente al 50% de uds. de 5 m de muro	Hormigón correpondiente al 50% de uds. de 5 m de muro	Hormigón correpondiente al 50% de uds. de 5 m de muro	
Nº mínimo de comprobaciones	50% acopio/material	20%/planta/nivel	planillas/remesa	2 armaduras	m muro /10	15 uds. de 5 m	m muro /10	m muro /10	m muro /10	
Comprobaciones programadas										
LOTE	LOCALIZACIÓN	**JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CONTRASTE: fechas de aceptación*/referencia decisiones derivadas****								

(*) Fecha en la que se acepta el proceso una vez realizadas las comprobaciones correspondientes (generalmente la de la última comprobación).

(**) Reseña de la referencia de Observaciones cuando procedan decisiones derivadas del control o de otro tipo.

OBSERVACIONES:

Constructor