FUNDACIÓN musaat

TABLA 1 C PARA CONTROL DEL CONSTRUCTOR

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS **LOTES DE PILARES** PARA NIVEL DE CONTROL NORMAL Y OPCIÓN SIMPLIFICADA

DESCRIPCIÓN EIEMENTO ESTRUCTURAL:									
MEDICIÓN, m2:	**PROCESOS DE EJECUCIÓN**								
TAMAÑO LOTE: **250 m2** superficie construida / **2** plantas	**Gestión de acopios**	**Replanteos**	**Despiece de planos de armaduras**	**Elaboración armaduras**	**Encofrado y desencofrado**	**Montaje armaduras pasivas**	**Vertido y compac. del hormigón**	**Curado**	**Acabado**
Frecuencias de comprobación de control del constructor (Tabla A15.2.2.c del Código)	50 % del acopio de cada material, forma suministro, fabric. y partida	Replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel	Planillas correspondientes a una remesa de armaduras	Dos armaduras (**Solo en caso de que se elaboren en la obra**)	Encofrado-desencofrado del 50% de los pilares	Del 50 % de los pilares, mínimo 15 pilares	Hormigón correspondiente al 50% de los pilares	Superficie correspondiente al 50% de los pilares	Superficie correspondiente al 50% de los pilares
Número mínimo comprobaciones	50% acopio/material	20%/planta/nivel	planillas/remesa	2 armaduras	Nº pilares/2	15 pilares	Nº pilares/2	Nº pilares/2	Nº pilares/2
Comprobaciones programadas									

LOTE	LOCALIZACIÓN	**JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CONTRASTE: fechas de aceptación*/referencia decisiones derivadas****								

(*) Fecha en la que se acepta el proceso una vez realizadas las comprobaciones correspondientes (generalmente la de la última comprobación).

(**) Reseña de la referencia de Observaciones cuando procedan decisiones derivadas del control o de otro tipo.

OBSERVACIONES:

Constructor